物件名	ATELIER Spick & Span 内装工事	工期	2/1～3/2	担当者	森 祐介	担当者	鈴木 信介	株式会社ハイ・トゥー・ディー 東京都渋谷区東1-20-3川副マンション102号室 TEL/03-3406-5668 FAX03-3406-5669
住所	〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ B1F	引渡し	3月2日	緊急連絡先	090-9939-9835	緊急連絡先	090-6103-0637	

作業内容＼月日	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							

資材搬入

仮設工事
墨出し

左官工事
タイル下地 工区A / タイル下地 工区B / タイル下地 工区C / タイル下地 工区D
アベルコ/白モルタル
ファサード左官
ストック金鏝仕上げ

LGSPB工事
LGS 工区A / 工区B / 工区C / 工区D

PB工事
取合PB 工区A / 取合PB 工区B / 取合PB 工区C / 取合PB 工区D
天井/壁 工区A / 天井/壁 工区B / 天井/壁 工区C / 工区D

木工造作工事
木工枠/造作 工区A / 木工枠/造作 工区B / 木工枠/造作 工区C / 木工枠/造作 工区D
ミラー枠/壁面造作
造作組据付

塗装工事
工区A / 工区B / 工区C / 工区D

石・タイル工事
工区A / 工区B / 工区C / 工区D

金物工事
巾木/壁面ハンガー
ピクチャーレール造作
ファサードサッシ取付

ガラス工事
サッシガラス
ミラー

什器工事
第一次搬入 ストック収納/HG系
第二次搬入 現場作業系
第三次搬入 レジ系

サイン工事

雑工事
ストック造作組み立て
クリーニング

内装仕上工事
カーテン設置

電気設備工事
配線 工区A / 配線 工区B / 配線 工区C / 配線 工区D
照明器具取付
造作関係
レジ関係
送電希望
防犯ゲート空配管
分電盤取付

天井開口
開口 工区A / 開口 工区B / 開口 工区C / 開口 工区D
カーテン設置

スプリンクラー設備工事【AB工事様】
スプリンクラー巻きだし（日中想定） 工区A / 工区B / 工区C / 工区D
ヘッド取付

空調換気設備工事【AB工事様】
LGS開口の墨出し（日中想定）
開口墨出し（日中想定） 工区A / 工区B / 工区C / 工区D
アネモ/排煙口 フェイス取付

防災設備工事【AB工事様】
感知器配線（随時）
天井配線取り出し
排煙OP固定
感知器取付
レジ配線（SUICA/CT）

防犯カメラ工事【Dotwell様】
配線
機器取付

防犯設備工事【三宅様】
配線 トラフィックカウンター
防犯ゲート
機器取付

音響設備工事【USEN様】
配線
天井開口
機器取付

引渡し

OPEN

12/17 作成 暫定工程表
12/26 変更 暫定工程表

・作業可能時間　22:30～7:00
※日中作業は許可制

・搬出入可能時間　24:00～6:00［B4F有料駐車場より］
※車両制限 高さ2.0M 幅2.0M 長さ5.5M
※1Fからの搬入は要相談