担当　志藤　　作成日：平成30年12月3日

両国ビル改修工事工程表

工事名	1月	2月	3月
仮設工事	外部足場組立	墨だし	足場解体
防水工事	シール打ち替え・屋上防水トップ		
外壁塗装工事	高圧洗浄	外壁塗装	
解体工事	庇解体	サッシ開口斫り	
左官工事	庇・外壁補修	天井左官工事	室内塗装
塗装工事			サッシ廻り塗装
金属工事	間仕切り		什器搬入　キッチン・トイレ・他取り付け
内装工事	発泡ウレタン	サッシ廻り仕上げ	
金属建具工事	建具発注　額縁取り付け	電気配線　SD・アルミサッシ取り付け	
内部塗装工事		階段・室内塗装　床仕上げ	
木工事			
木製建具工事			
電気設備工事	電気配線工事		器具付け
給排水ガス工事	給排水配管		器具付け
空調換気工事	エアコン・オーバーフロー		
雑工事			
備考			